



EGENKONTROLL - INSTALLATION LK VÅTRUMSKASSETT SAFE Q

Företag:

Projekt:

Nedan aktiviteter är en vägledning, gällande monteringsanvisning skall alltid följas.

Aktivitet	Kontroll av	Datum	Signatur
Kontroll innan montage Håltagning utförd enligt bormall. Kontrollera väggar (ojämnheter/i lod/lutning/förskjutning mellan våningsplan).			
Mottagningskontroll Antal kollin stämmer mot fraktsedel. Gods ej skadat under transport, ska noteras på fraktsedel och anmälas till transportör. Material enligt beställning.			
Samordning Överlämna LK Preseal till tätskiktsentreprenör. Samordna ev. kakelsättning gällande frontmontage (fritt mått sidor samt sockel). Samordna gjutning samt tätning av schaktbotten. Samordna anslutning av el-handdukstork (tillval).			
Montage bakplan Valvgenomföring, brandtätningar, stamplacering KV/VV/VVC(VS) samt fixering, isolering tappvatten, interna anslutningar tappvatten, korrekt infästning betong/lättvägg, tätskiktsfläns ligger mot vägg, tätning mellan övre/nedre bakplan, rökgastätning genomföringshylsa/mediarör.			
Återgjutning Återgjutning av håltagning och schaktbotten. Schaktbotten utförd med fall mot framkant.			
Tätskikt Tätskiktsanslutning mot vägg och golv (LK Preseal) enligt monteringsanvisning. Tätning av schaktbotten (LK Seal 250) enligt monteringsanvisning.			
Montage front Montera isolering över spillvattenrör samt WC-gren, avskiljning för KV ovanför våtrums-kassett, klisteretikett för brandtätningar, montera ev. takpassbit, montage WC enligt monteringsanvisning, förlänga isolering för spillvatten samt KV mot bjälklag.			
Tryck och täthetskontroll Utföres enligt LK dokument "Monteringsanvisning för LK PE-X, PAL och PE-RT rör".			
Funktion Renspola innan cistern fylls, kontrollera spolning hel/halv, påfyllningssventil för WC stänger korrekt.			